ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ Ул. Луке Ћеловића-Требињца бр.2 89101 Требиње, ЈИБ :4401347270007, МБ: 01195441,БСР РУ -1-767-00, Основни суд Требиње, Тел.059-220-711,факс.059/260-542 Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56 e-mail: vodoherc@teol.net``

Број:387/21

Датум:23.02.2021.год.

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

од 01.01. до 31.12. 2020.год.

Требиње, фебруар 2021.година

САДРЖАЈ

1.УВОД 4

1.1.Најважнији пословни циљеви....4
1.2.Цијене услига....5

2. ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА 5

2.1 Дјелатност Предузећа....5
2.2. Правни статус....6
2.3. Људски ресурси....6
2.3.1.Организација....6
2.3.2. Број и структура запослених....7
2.4. Техничка опремљеност....8

3.ПОСЛОВИ ИЗ ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 11

3.1. ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ....11
3.1.1. Потрошња електричне енергије....11
3.1.2 Производње воде....12
3.1.3. Одржавању водоводног система....13
3.1.4. Дезинфекција и контрола воде за пиће....15
3.2. ОДВОДЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА....17
3.2.1. Количина одведене и пречишћене отпадне воде....17
3.2.2. Одржавање канализационе мреже и ППОВ-а....17
3.3. ОБРАЧУН И НАПЛАТА....20
3.4. ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ....22
3.4.1. Активности из безбједности и заштите здравља на раду....22
3.4.2. Противпожарна заштита....22
3.4.3. Осигурање материјалних средстава и радника....23
3.4.4. Физичко обезбјеђење имовине....23
3.4.5. Остало....23
3.5. ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ....24
3.6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ....25
3.7. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ....25

4. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 26

5. НАБАВКЕ 29

6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 35

7. ЗАКЉУЧАК 39

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив предузећа	Јавно предузеће за комуналну хидротехнику " Водовод" акционарско друштво ТРЕБИЊЕ
Скраћени назив	Ј.П. " Водовод" а.д. ТРЕБИЊЕ
Сједиште/тел.	Луке Ћеловића бр.2 Требиње, Тел/059-220-711, факс/059/223-257
Број уписа у судски регистар	РУ -1-767-00 Основни суд Требиње
ЈИБ број предузећа	4401347270007
Жиро рачун	UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56
Основна дјелатност предузећа	Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
Управа	в.д. директора Спасоје Радовић в.д. извршног директора Марина Гаџа
Надзорни одбор	Недјељко Бокић, предсједник Радослав Вучуревић, замјеник Мара Васковић, члан
Одбор за ревизију	Дарко Милић, предсједник Дарко Миљановић, замјеник Аника Радовановић, члан
Укупан број запослених на дан 31.12.2020.г	137

1.УВОД

Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ акционарско друштво Требиње (у даљем тексту: Предузеће) обавља дјелатност сакупљање и дистрибуција воде за пиће до корисника, као и прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Требињу.

1.1.Најважнији пословни циљеви

планирано	*реализовано*
Да са постојећим капацитетима у 2020. години, обезбиједи корисницима потребну количину хигијенски исправне воде за пиће, те оптималну одводњу отпадних вода и њихово пречишћавање на ППОВ,	реализовано
Створи окружење у коме запослени имају подстицај да повећају своју ефикасност (нова систематизација, одређивање норме за свако радно мјесто, стратегију за обуке и развој вјештина за све раднике, ефикасни запослени се адекватно награђују, док се адекватне мјере намећу запосленима чије извршење није на задовољавајућем нивоу),	Дјелимично (усвојена је нова систематизација, ефикасни радници су награђивани, те изрицане адекватне мјере запосленима чије извршење није на задовољавајућем нивоу)
Смањи губитак воде у мрежи за 5%,	реализовано
Замјена водомјера према акционом плану ,	Дјелимично реализовано (због проблема баждарница са лиценцама, Ковида)
Изврши реконструкцију 1% водоводне мреже,	реализовано
Одржава ГИС базу података за водоводну мрежу и формира ГИС базу података за канализациону мрежу,	Дјелимично (одржавана је ГИС база података за водоводну мрежу, али није у потпуности формирана ГИС база података за канализациону мрежу)
Врши мјесечно билансирање вода,	реализовано
Наставити са поштовањем усвојених процедура у наплати услуга, у циљу обезбјеђења потребних обртних средстава.	Дјелимично реализовано (пандемија Ковида)
Активно учествовати у реализацији пројекта који се финансира средствима кредита ЕИБ и Града,	реализовано
Обезбједити функционисање (одржавање и развој) информационог система Предузећа,	реализовано
Да се у складу са Законом о јавним набавкама проведу сви поступци набавке роба, услуга и радова, а према Плану набавке за 2020.годину, који је саставни дио овог Плана,	реализовано
У оквиру расположивих могућности радити на побољшању стандарда радника и услова рада у циљу заштите здравља запослених.	Реализовано (почетком године повећане су плате и то прије свега ПК, КВ, ССС, ВКВ радницима)

1.2.Цијене услуга

Скупштина Града је на сједници одржаној 07.08.2019.године дала сагласност на цијене наших услуга које се примјењују од 01.09.2019.год.

ВАРИЈАБИЛНИ ДИО-обрачун по м3

	вода (КМ/м3)	канализација (КМ/м3)	пречишћавање(КМ/м3)
ДОМАЋИНСТВА	**0,78**	**0,19**	**0,21**
ПРИВРЕДА	2,214	**0,47**	**0,55**
ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ	1,65	**0,30**	**0,42**
ГРАД СУНЦА	1,107	0	0

ФИКСНИ ДИО -*обрачун КМ/мјесец*

ЗЕВ-заједнички водомјер	КМ/домаћинству/мјесец -без ПДВ-а
	3,00

	профил	КМ/профиле /мјесец) -без ПДВ
ЗЕВ-појединачни водомјери ИНДИВИДУАЛНА ДОМАЋИНСТВА, ПРИВРЕДА, ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ , ГРАД СУНЦА	1/2"	**3,00**
	3/4"	**3,00**
	1"	**12,5**
	5/4"	**17,5**
	6/4"	**25,00**
	2"	38,97
	80	50,85
	100	**77,00**

2. ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА

2.1 Дјелатност Предузећа

Дјелатност од општег интереса коју обавља Предузеће је:
36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдјевање водом.
37.00 Канализација.

Поред ових, Друштво обавља и дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса и то:
42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
42.99 Изградња осталих објеката нискоградње
43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса инсталација за гријање и климатизацију
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
49.41 Друмски превоз робе
52.10 Складиштење робе
71.12 Инжињерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
- лабораторијско испитивање воде за пиће за потребе Предузећа
- лабораторијско испитивање отпадних вода за потребе Предузећа

2.2. Правни статус

Према одредбама члана 26. Статута, органи Друштва су:
1. Скупштина акционара,
2. Надзорни одбор,
3. Управа,
4. Одбор за ревизију.

Обављање дјелатности Предузећа регулишу слиједећи прописи:
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број:75/04 и 78/11),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09 и 100/11),
- Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11)
- Закон о водама („Службени гласник Републике Српске“ број:50/06, 92/09 и 121/12)
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број:111/13 и 106/15)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, и 79/12)
- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број:01/16 и 66/18),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:39 од 19.05.2014.)
- Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 50/10),
- Уредба о класификацији дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 119/10),
- Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 21/18),
- Општинске одлуке,
- Статут Предузећа,
- Правилник о раду Предузећа и други општи акти Предузећа.

Акта која не постоје и представљју проблем у раду предузећа, а треба их донијети административна Служба Града
- Уговор/споразум о начину давања објеката које Град изгради на управљање Предузећу.

2.3. Људски ресурси

2.3.1.Организација

У предузећу ради укупно 137 радника.
Управу предузећа чине директор и извршни директор.
Урађена је нова систематизација радних мјеста.
У предузећу ради укупно 137 радника, од тога 4 приправника.
Постоје **3** различите организационе јединице са 7 различитих одјељења, које чине Водовод Требиње:
1. Служба „Одржавање водовода" са 2 одјељења:
- Одјељење управљања имовином и планирања и
- Одјељење за одржавање пумпних станица, водоводне мреже и изградњу

2. Служба „Одржавање канализације" са 2 одјељења:
- Одјељење за одржавање ППОВ и канализационе мреже и
- Одјељење за контролу квалитета вода

3. Служба економских, правних и општих послова са 3 одјељења:
- Одјељење за економске послове
- Одјељење за обрачун и наплату
- Одјељење за правне, кадровске и опште послове.

2.3.2. Број и структура запослених

У циљу обављања своје дјелатности, Предузеће запошљава 137 радника различитих професија и профила стручности.

План за 2020.г

	Број запослених	КАЛИФИКАЦИЈЕ						
		НК	**ПК**	**КВ**	**ССС**	**ВКВ**	**ВС**	**ВСС**
РЈ „Одржавање водовода“	**52**	11	1	13	1	18	2	6
РЈ„Одржавање канализације“	**24**	0	8	9	1	1	1	4
Служба контроле квалитета воде	**3**	0	0	0	1	0	0	2
Служба правних,кадровских и општих послова	**23**	0	13	2	1	1	1	5
Служба обрачуна и наплате	**16**	0	0	8	5	0	1	2
Служба економских послова	**12**	0	0	1	7	0	0	4
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА	**2**	0	0	0	0	0	0	2
УКУПНО:	**132**	**11**	**22**	**33**	**16**	**20**	**5**	**25**
%	**100%**	**8%**	**17%**	**25%**	**12%**	**15%**	**4%**	**19%**

***реализовано* 2020.год.**

	Број запослених	*КАЛИФИКАЦИЈЕ*							
		НК	*ПК*	*КВ*	*ССС*	*ВКВ*	*ВС-180*	*ВСС-240*	*ВСС-300*
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА	**2**							1	1
СЛУЖБА „ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА“	**64**		**21**	**15**	**1**	**18**	**2**	**5**	**2**
Руководилац службе	**1**	-	-	-	-	-	-	1	-
Одјељење управљања имовином и планирање	**5**	-	-	-	-	-	1	2	2
Одјељење за одржавање пумпних станица, водововодне мреже и изградњу	**58**	-	21	15	1	18	1	2	-
СЛУЖБА "ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ"	**31**		**10**	**8**	**2**	**1**	**2**	**8**	-
Руководилац службе	1		-	-	-	-	-	1	-
Одјељење за одржавање ППОВ и канализационе мреже	24		10	8		1	2	3	
Одјељење за контролу квалитета вода	6		-	-	2	-	-	4	-
СЛУЖБА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	**40**		**5**	**11**	**11**	**1**	**2**	**10**	-
Референт за нормат.акта и процедуре	1		-	-	-	-	-	1	-
Одјељење за економске послове	13		2	2	6	-	-	3	-
Одјељење за обрачун и наплату	17		1	8	5	-	1	2	-
Одјељење за правне, кадровске и опште послове	9		2	1	-	1	1	4	-
УКУПНО:	**137**		**36**	**34**	**14**	**20**	**6**	**24**	**3**
%	**100**		**26**	**25**	**10**	**15**	**4**	**18**	**2**

Током године запослена су три приправника -програм Владе, 1 приправник (машински инжињер), због потреба на ППОВ и један радник, због промјене радног мјеста једног радника (рјешење ПИО).

2.4. Техничка опремљеност

а) Пословни простор

објекат	**адреса**	нето корисна површина
Управна зграда	Ул. Луке Ћеловића бр.2	177 м²
Зграда	Ул Стева Братића	111 м²
магацински простор	Никшићки пут	216 м²

б) Пумпне станице

назив ПС		**карактеристике**	**година изградње**
ПС Око	радна	2 пумпе Q=66 l/s, H=72 m, P=75 KW и једна Q =200 l/s, H=72 m, P=185 KW	1903.год задња реконст.1992.год
	резервна	Q=66 l/s, H=72 m, P=75 KW и Q =200 l/s, H=72 m, P=185 KW	
ПС Крш	радна	Q=60 l/s, H=60m, P=75KW; Qп=30 l/s и снагу P=30KW Q=133 l/s, H=55m и P=110KW	1955.год. задња реконст.1992.год
	резервна	Qп=30 l/s и снагу P=30 KW ; Q=133 l/s, H=55m и P=110 KW; Q=133 l/s, H=55 m и P=110 KW ; Q=60 l/s, H=60m, P=75KW	
ПС Хрупјела	радна	2 пумпе KSB-MOVITEC VCF 40/2-2B, P=5,5 KW, n=2940, Q=32,4m³/h (9 l/s), H=34,3m	2018.год.
	резервна	1 пумпа KSB-MOVITEC VCF 40/2-2B, P=5,5 KW, n=2940, Q=32,4m³/h (9 l/s), H=34,3m	
ПС Виногради	радна	1 пумпа KSB-MOVITEC VCF 40/3 B, P=11 KW, n=2950, Q=38,7m³/h (10,7 l/s), H=63m	2018.год.
	резервна	2 пумпе KSB-MOVITEC VCF 40/3 B, P=11 KW, n=2950, Q=38,7m³/h (10,7 l/s), H=63m	
бустер станица Клис	2 пумпе (1+1)	KSB-MOVITEC V 4/7 B, P=1,1 KW, n=2880, Q=3,91m³/h	2018.год.
бустер станица Подгливље	2 пумпе (1+1)	KSB-MOVITEC V 4/7 B, P=1,1 KW, n=2880, Q=3,91m³/h (1,1 l/s), H=49,9m	2018.год.

Током 2020.године урађена је бустер станица „Бихови" (у циљу смањења губитака уграђен је регулатор притиска на цјевоводу „Алексина међа", чиме је притисак на овом локалитету са цца 7 бара смањен на цца 4 бара, па је за снабдјевање водом кућа, на највишим котама на овом локалитету, била неопходна изградња ове бустер станице)

в) Резервоари

Водоводни систем Требиње располаже са резервоарима укупног капацитета:

	Запремина (м3)	**Година изградње**	
Око	350	1903	
Крш -стари	400	1903	
Крш -нови	2000	2015	
Хрупјела -нови	2500	2002	
Хрупјела -стари	400	1955	
Подгливље	250	2018	
Клис	250	2018	
Хум «	200	1903	
Укупан резервоарски капацитет	**6350**		
»Црнач «	150	1965	**није у функцији**
»Расовац «	**100**	**1965**	**није у функцији**

ХЕТ је због проблема у остварењу потребних прихода (посљедица пандемије, климатских разлога), зауставио током године радове на реконструкцији ПС „ОКО“ и изградњи новог резервоара „ОКО2“ запремине 2500м³ (урађени бетонски и земљани радови), али се у наредној години очекује наставак радова.

г) Водоводна мрежа

	2019.год	2020.год
транспортних цјевовода	16,77 км	20 км
дистрибутивних и прикључних цјевовода	159,00 км	167,3км.
потисних цјевовода	2,4 км	**2,4км**

Током 2020.год . урађено (изражено у м):

	ВОДОВОД		**ГРАД-кредит ЕИБ**		**УКУПНО**	
	нови цјевоводи	замјењени цјев.	нови цјевоводи	замјењени цјев.	нови цјевоводи	замјењени цјев.
Цјевовод у ул. Бобанске чете	870				870	0
Цјевовод брана Горица, Др. Левија, Јована Цвијића, Жупана Грде и Мића Љубибратића (рекон. кућних прикључака)		188	2.645	2.220	2.645	2.408
Стари град		229			0	229
Цјевовод Талежа-Мионићи, Десин Село - Марић Међине	7.217				7.217	0
Цјевовод у ул. Мајора Тепића	427				427	0
Цјевовод у ул. Леотарска	319				319	0
Цјевовод Дражин До		79			0	79
Цјевовод у ул. Војводе Степе Степановића		420			0	420
Цјевовод Придворци		117			0	117
	8.833	1.033	2.645	2.220	11.478	3.253

Изградњом цјевовода Талежа-Мионићи, Десин Село-Марић Међине, становници ових села добили су питку воду.

Изградњом цјевовода у ул. Леотарска, корисници наших услуга, који се налазе на највишим котама дијела Хрупјела и Засада, снабдјевају се водом из резервоара „Клис" (VI зона), те су тако створени технички услови да им, послије више деценија, вода за пиће у довољним количинама и потребног притиска буде доступна цијеле године.

Цјевовод у ул. Мајора Тепића омогућио је довољне количине воде пословним објектима на овом локалитету, што је такође рјешавање вишегодишњег проблема.

Цјевовод брана Горица, Др.Левија, Јована Цвијића, Жупана Грде и Мића Љубибратића (реконструкција кућних прикључака) - на свим локалитетима, гдје су грађени нови или се мјењали постојећи цјевоводи у оквиру пројекта WATSAN, извршили смо измјештање ММ на јавне површине и уградњу нових водомјера. Град Требиње врши поплочавање Старог Града, те у оквиру тих активности ми вршимо замјену водоводне мреже, реконструкцију ММ и уградњу водомјера на даљинско читање.

Замјењен је дио цјевовода Дражин До, због честих кварова на истом, а у Придворцима изградњом новог уличног цјевовода из функције је избачен постојећи, који је пролазио кроз приватне парцеле и временом нам постао недоступан за одржавање (проблем цјевовода, који пролазе кроз приватне парцеле, на којима су у међувремену изграђени разни објекти, извршено насипање земљишта, што ће и у наредним годинама оптерећивати рад предузећа, јер су то цјевоводи, који постају тешко доступни за одржавање и мораће се реконструисати, што захтјева значајна материјална средства).

Цјевовод у ул. Војводе Степе Степановића је измјештен, због изградње треће траке на овој саобраћајници.

Током 2020.године, која је свима била изузетно тешка за организовање процеса рада, наше предузеће је само замјенило 0,58% постојећих цјевовода, а укупно (са Градом-кредит ЕИБ) замјењено је 1,83% постојећих цјевовода, док смо проширили водоводну мрежу за 4,96% у односу на постојећу, а укупно (са Градом-кредит ЕИБ) водоводна мрежа је за 6,44% дужа у односу на постојећу претходне године.

д) Постројење за пречишћавање отпадних вода, капацитета од око 30.000ЕС.

Током 2018.године Град Требиње је започео са модернизацијом и ревитализацијом ППОВ-а (II компонента пројекта „Водовод и канализација Требиња"- кредитиран средствима ЕИБ), уговорена вриједност ових радова 1.815.774 ЕУР. Очекује се пуштање у рад комплетног ППОВ почетком године, током године радио је само предтретман вода.

ђ) Канализациона мрежа

- Главни колектор фекалне канализације је профила од 600-1000 мм са два сифона на прелазима преко ријеке Требишњице.
- Мрежа уличних колектора профила 200-600 мм у дужину од цца 43 км
  око 3000 ревизионих окана.
- Постоје три мале пумпне станице за отпадне воде у области Полице (улица Војводе Синђелића) Растоци и „Школски центар". Мале пумпне станице служе за стамбене јединице (око 20 домаћинстава).

Урађена је током ове године фекална канализација у улици Жупана Грде (инвеститор Град и „Водовод"), Бобанске Чете и ПС „Растоци" (инвеститор ХЕТ и „Водовод").

е) Возила и механизација

Р.бр.	Врста возила	ПЛАН 2020.г.	РЕАЛИЗОВАНО 2020.г.
1.	Специјална возила	6	6
2.	Теретна возила	5	5
3.	Полутеретна возила	7	7
4.	Путничка возила	6	5
5.	Грађевинска машина	2	2

Током године купљено је: специјално возило за чишћење септичких јама и мини ровокопач, а у односу на План одустало се од набавке једног путничког возила, због неизвјесности пословања у условима пандемије.

Напомена :

-Предузеће користи значајну водоводну и канализациону мрежу изграђену, финансирану из средстава буџета (2004-2019.г), која нам није уговором предата на коришћења и управљање, те смо покренули Ургенцију за предавање ових мрежа на управљање, са детаљним графичким приказом, подацима о дужини, профилу, материјалу и вриједности.

ж) Оборинска канализација

Оборинску канализацију Предузеће одржава на основу појединачних налога надлежног Одјељења Административне управе града.

3.ПОСЛОВИ ИЗ ОСНОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

3.1. ВОДОСНАБДЈЕВАЊЕ

3.1.1. Потрошња електричне енергије

Имајући у виду да су пумпне станице највећи потрошачи електричне енергије, редовно се прати режим рада пумпних агрегата, уз смањење губитака у мрежи водовода и тиме утиче на смањење потрошње електричне енергије. Тако је током 2020.године потрошња ел. енергије смањена у односу на 2019.годину, тј. план за цца 200.000 (KWh).

	јед. мј.	Прет. у 2020.г	реализовано 2020.год
Активна енергија–ПС „Око“	(KWh)	1.799.510	1.652.006
Активна енергија–ПС „Крш“	(KWh)	857.874	807.867
УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	(KWh)	**2.657.385**	**2.459.873**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
година	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Укупно утрошена ел.енергија(KWx)	2.972.090	3.299.075	3.341.017	2.881.213	2.763.598	2.803.987	2.979.637	3.117.112	3.213.680	2.668.085	2.459.873

3.1.2 Производње воде

.**Табела бр.1** количине фактурисане воде

	План 2020.(м3)	реализовано(м³)	%
Домаћинства	**1.712.482**	1.779.965	104%
Привреда	**257.001**	240.220	93%
Чесме и фонтане	**49.618**	67.107	135%
град Сунца	**48.813**	41.236	84%
УКУПНО	**2.067.914**	2.128.528	103%

Количине фактурисане воде веће су у односу на План за 3% , а у односу на претходну годину за 4,88%. На ово повећање утицала је већа тачност мјерења на страни корисника (замјена водомјера), јер сва остала дешавања током године нису утицала на повећање потреба за водом (климатски фактори, туристи, нови већи потрошачи..)



3.1.3. Одржавању водоводног система

Организација рада на одржавању водоводног система била је доста захтјевна, јер је одређени број радника оболио од Ковида или био у изолацији. Поред свих потешкоћа, које смо имали током 2020.године, није било значајнијих престанака испоруке воде за пиће корисницима.

Одржавање пумпних станица у 2020. години

На ПС „Око" рађен је редован преглед опреме, а због пандемије Корона вируса, ХЕТ није извршио реконструкцију ПС „Око" и изградњу новог резервоара „Око 2" запремине 2500 м³ (обавеза по њиховој водопривредној дозволи), тако да ни наше планиране рехабилитације грађевинског дијела објекта (фасада и прозори, које нису предвиђене у склопу реконструкције коју финансира ХЕТ), нису реализоване.

На ПС „Крш", након израде елабората о ефикасности пумпи, предузеће је било планирало набавку нових пумпи, али смо због пандемије одустали од свих набавки, које нису нужно неопходн, па и ове.

Одржавање водоводне мреже у 2020. години

Табела.бр.2

Бр	Опис позиције	јед. мј.	Прет. у 2020.г	реализовано у 2020.г	%
1	Редовни обилазак терена у сврху контроле исправности цјевовода,објеката , прикључака и водомјера	км	150	112	75%
2	Чишћење трасе цјевовода	км	4	0	0%
3	Кошење дворишта око објеката	Бр.	3	3	100%
4	Преглед опреме од стране електричара	бр.интервенција	12	12	100%
5	Замјена водомјера	ком	2200	351	16%

Замјена водомјера није урађена у складу са Акционим планом, јер је било проблема око баждарења и тешкоћа око организовања процеса рада, због Ковида.

Табела бр.3.

Бр	Опис позиције	јед. мј.	Прет. у 2020.г	реализовано у 2020.г	%
	Поправка цјевовода		**313**	**300**	**96%**
	3/4"		60	78	130%
	1"		40	37	93%
	5/4"		30	22	73%
	6/4"		15	12	80%
	2"		90	80	89%
	75мм		1	8	800%
	80мм		8	1	13%
1	90 мм		2	2	100%
	100мм		55	54	98%
	150мм		4	1	25%
	200mm		1	1	100%
	250мм		7	4	57%
	300мм		0	0	
	600ММ			0	
	500 мм		0	0	
2	Поправку мућног испуста	Бр.интер	1	3	300%
3	Поправка ваздушног вентила	Бр.интер	3		0%
4	Поправку секторских /преградних затварача	Бр.интер	20	26	130%
5	Поправка прикључног/кућног вентила	Бр.интер	70	62	89%
	Оправка ММ мјеста		**1060**	**934**	88%
	Скинути водомјери		10	30	300%
	Оправка пропусних вентила		160	142	89%
	Замјена пропусних вентила		250	189	76%
	Оправка шахта		40	40	100%
6	*Замјена поклопца*		15	17	113%
	Чишћење шахта		200	106	53%
	Замјена главе вентила		200	142	71%
	Замјена стакла водомјера		45	31	69%
	Контрола исправности водомјера		100	56	56%
	Повратак водомјера		20	10	50%
	Контрола прикључка	Бр.интер	20	4	20%
7	Рад по налозима Службе наплате (бр.налога)		150	167	111%

Набавка потребног материјала за одржавање водовода вршила се кроз поступак јавних набавки.

3.1.4. Дезинфекција и контрола воде за пиће

Праћење квалитета воде за пиће вршено је према важећим законским прописима. Испитивање квалитета воде за пиће вршено је у ЈЗУ Институт за јавно здравство РС и сопственој лабораторији.

Табела 4 .

Бр	Опис позиције	јед. мј.	Пред. 2020	Реализ. 2020.	%
1	Хлорисање воде (потрошња хлора)	kg	3500	3277	94%
	Чишћење, прање и дезинфекција резервоара				
	Око	бр.инт	2	1	50%
	Крш-нови	бр.инт	1	1	100%
	Крш-стари	бр.инт	2	1	50%
	Хрупјела –нови	бр.инт	1	1	100%
	Хрупјела –стари	бр.инт	2	1	50%
	Хум	бр.инт	1		0%
	Ластва	бр.инт			
	Подгливље				
	Клис				
2	Дезинфекција водоводне мреже	бр.инт			
3	Измуљивање водоводне мреже	бр.инт	4		0%
4	Преглед опреме за хлорисање воде од стране севисера	бр.прег	2	2	100%
5	Преглед опреме за хлорисање воде од стране запослених	бр.прег	12	12	100%
6	Редован обилазак терена у сврху визуелне контроле зона санитарне заштите изворишта и осталих водних објеката (градски.Водовод и локални водовод Ластва)	бр.прег	48	48	100%
7	Редован преглед водних објеката-контрола хигијене у објектима	бр.прег	36	27	75%
8	Примопредаја хлорних боца (пуне/празне) и надзор над складиштењем хлора	бр.	9	8	89%

Табела 5 . -ЈУ Завод за заштиту здравља

Бр	Опис позиције	јед. мј.	Пред. 2020	Реализ. 2020.	%
1	ОСНОВНИХ ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА;	узорак	324	325	100%
	Водовод Требиње	узорак	288	289	100%
	Водовод Ластва	узорак	36	36	100%
2	ОСНОВНИХ МИКРОБИОЛОШКИХ АНАЛИЗА	узорак	324	333	103%
	Водовод Требиње		288	297	103%
	Водовод Ластва		36	36	100%

3	ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА;- ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА	узорак	5	5	100%
4	ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА; МИКРОБИОЛОШКИХ АНАЛИЗА	узорак	5	5	100%

Табела 6. -сопствена лаб.

Бр	Опис позиције	јед. мј.	Пред. 2020	Реализ. 2020.	%
1	**Водовод Требиње**				
	Основних физичко – хемијских анализа;	узорак	240	*253*	105%
	Анализа на резидуални хлор	узорак	550	*485*	88%
	Мјерење мутноће градског и лок вод Ластва-ванредне ситуације (бр.мјерења		40	41	103%
2	***Водовд Ластва***				
	Основних физичко – хемијских анализа;	узорак	48	54	113%
	Анализа на резидуални хлор	узорак	80	89	111%

Физичко хемијска неисправност је утврђена код четрнаест (14) узорака или **5,45%.** Узрок неисправности је незнатно повећање мутноће, која се појавила након обилних падавина. Ово је проблем који имају сви, који се водом снабдјевају из крашких издани.

Микробиолошка неисправност је утврђена код само четири (4) узорка или код **1,51 %,** а ради се углавном о узорцима са спољних славина, па је оправдана сумња да је проблем у инсталацији у објекту или пак нека тренутна нечистоћа локалног карактера. Поновљене анализе са тих тачака су показале здравствену исправност.

Може се закључити да Јавно Предузеће „Водовод" а.д. Требиње, које управља градским водоводним системом, у сарадњи са ЈЗУ Институтом за Јавно здравство РС и надлежном санитарном инспекцијом, **спроводи законом прописан мониторинг праћења квалитета воде за пиће, од извора до славине корисника.**

На основу резултата анализа, са сигурношћу се може констатовати да становници Требиња пију исправну воду за пиће, изузетног квалитета, питкости и укуса, јер само воде крашких издани имају управо ту привилегију.

Два пута годишње обављен је санитарни прегледи радника руковаоца опремом на пумпној станици.

Вршена је свакодневна контрола хлора у мрежи, редовно сервисирање хлоринатора и опреме на пумпној станици.


3.2. ОДВОДЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

3.2.1. Количина одведене и пречишћене отпадне воде

Табела 7:

	План (м3)	Реализовано (м3)	%
Домаћинства	792.140	816.355	103%
Привреда	236.496	225.511	95%
Чесме и фонтане	49.597	67.089	135%
град Сунца	0		
СВЕГА	1.078.233	1.108.955	103%

Канализацијом се прикупља 52 % количина од испручене воде за пиће, остале количине употребљених вода упуштају се у септичке јаме, које су у највећој мјери водопропусне, те се користе за залив.



3.2.2 Одржавање канализационе мреже и ППОВ-а

Процес редовног, односно превентивног одржавања спроводио се на мјесечном нивоу према унапријед утврђеном мјесечном плану прегледа и одржавања:

- Превентивно измуљавање и испирање канализационе мреже у прољеће и јесен.
- Редовно испирање два сифона на ријеци Требишњици.
- Откривање бесправних прикључака на систем.
- Континуирана дежурства са неопходним активностима на ППОВ.
- Сакупљање и диспозиција нус производа са постројења у складу са еколошком дозволом и планом управљања отпадом.
- Свакодневне активности на одржавању возила предузећа и друге активности везане за законску регулативу ове дјелатности.
- Хигијенско и превентивно епидемиолошко одржавање објеката и опреме.

У току је извођење радова на рехабилитацији ППОВ, а све у складу са Уговором Града Требиња и извођача радова PFEIFFER и KARKANIAS. На ППОВ систем механичког предтретмана који укључује издвајање крупног материјала, финог материјала, пијеска и масти је потпуно у функцији, док је остатак опреме и функционалних цјелина у фази тестирања који укључује тзв. „суве“ и „мокре“ пробе уз финална подешавања и дораде.

Табела 9: Активности на одржавању канализационе мреже и ППОВ-а

Бр.	Опис позиције	јед. мј.	Прет. у 2020.г.	реализовано у 2020.год	%
1	*Редован обилазак терена у сврху визуелне контроле исправности објеката, прикључака и канализационих цијеви у градској канализационој мрежи*	Бр.	80	18	23%
2	*Прочепљење и чишћење канализационих цијеви за фекалне отпадне воде специјалним возилом за прочепљење и чишћење канализације*	Бр.инт.	125	132	106%
3	*Чишћење сифона*	Бр.инт.	12	11	92%
4	*Чишћење шахтова*	kom	450	667	148%
5	*Замјена поклопаца*	*(ком)*	10	1	10%
6	*Реконструкција кинета*	Бр	40	7	18%
7	*Реконструкција RO*	Бр	10	11	110%
8	Интервенције на ПС у Граду	Бр.инт.	30	27	90%
9	*Одстрањивање нус производа са ППОВ*	*тура*	30		0%
10	*Одстрањивање сушеног муља*	*тура*	-	10	
11	*Одстрањивање дехидрованог (пресованог) муља*	*тура*	-	-	
12	*Одстрањивање филтерског слоја са сушн.поља*	*тура*	20		0%
13	*Одстрањивање отпада са решетке -ППОВ*	*тура*	30	60	200%
14	*Одстрањивање масноће -ППОВ*	*тура*	30	61	203%
15	*Одстрањивање Пјеска из пјесколова -ППОВ*	*тура*	50	16	32%
16	*Одстрањивање Осталог отпада -ППОВ*	*тура*	30	35	117%
17	*Подмазивање и преглед опреме--ППОВ*	Бр.инт.	70	-	
18	*Поправка опреме -ППОВ*	Бр.инт.	-	-	
19	*Осталоо*	Бр.инт.	150	128	85%

Чишћење септичких јама обавља се на основу захтјева корисника услуге .

Табела 10: Чишћење септичких јама

Бр.	Опис позиције	јед. мј.	Прет. у 2020.г.	реализовано у 2020.год	%
	Црпљење септичких јама	**тура**	**480**	**399**	**83%**
	домаћинства -инд.куће	тура	150	178	119%
	домаћинства -зграде кол.становања	тура	70	58	83%
	занатлије	тура	90	62	69%
	предузећа	тура	120	68	57%
	Град Требиње	тура	50	33	66%

Контрола и све потребне активности на одржавању намјенске опреме и транспортних средстава вршила се свакодневно, а интервенције по потреби.

Табела 1: потрошња горива

Врста возила и год.производње	процена 2020.	реализовано у 2020.год	%
ТАМ 130 Т11, 01.04.1984., 073-М-885	1.500	1.464	98%
ТАМ 170, 07.11.1984., 521-Ј-902	350	340	97%
ТАМ 80 Т5, 24.11.1986., 754-Т-827	490	593	121%
ФАП 13/14, 03.06.1985., 521-Ј-903	830	1.217	147%
ФАП 13/14, 22.07.1985., 521-Ј-901	600	344	57%
Мерцедес, 07.09.2010., 070-Ј-905	900	806	90%
Ровокопач	1.200	1.827	152%
ИМТ 542, 12.04.1984., 686-К-660	720	632	88%
Компресор, 1988, К23-К-810	1.020	477	47%
VW Т5, 2007., Е73-К-836	1.000	981	98%
VW Т5, 2007., Е73-К-837	670	670	100%
VW Т4, 1999, 898-Ј-089	1.000	685	69%
VW Т2, 1990., 311-Е-942	570	211	37%
VW Crafterf К39-М-712	750	686	91%
VW Crafter К39-М-713	460	819	178%
Кеди, 2007., Е73-К-835	460	534	116%
Опел Астра, 060-М-746	870	825	95%
Dacia Duster А17-О-909	1.250	1.033	83%
VW POLO К65-О-204	1.500	427	
ŠKODA FABIA К65-О-205		286	
мерцедес атего-нови	430	644	150%
УКУПНО	**16.570**	**15.500**	**94%**

Сва расходована аута су, сходно Плану, продата током 2020.године.
Набавка потребног материјала за одржавање, вршено је кроз поступак јавних набавки.

3.3. ОБРАЧУН И НАПЛАТА

планирано 2020.год.	реализовано 2021.год.
наставити закључивање уговора са старим корисницима (сви корисници из категорије правних лица и 1/5 корисника из категорије домаћинства)	није реализовано, због Короне, рад је тако организован да се што више смање контакти, како између запослених, тако и са корисницима.
посебну пажњу треба посветити правовременом искључењу корисника свих категорија, који не измирују своје рачуне, јер је досадашња пракса показала да је то најефикаснији начин наплате потраживања.	процедура искључења се у највећој мјери поштовала, сем у мјесецима појачане активности вируса на територији Града.
Стално радити на ажурирању базе података о корисницима	реализовано

Табела 13: активности Одјељења обрачуна и наплате

Бр.	Опис	јед.	Планирано у 2020.г.	Реализовано у 2020.год	%
1	**Мјесечно очитање корисника**	**Бр.**	**12**	12	100%
2	**Комисијски обилазак, евидентирање и промјена назива корисника, категорије у бази података корисника**	**Бр.инт.**	**5**	1	20%
3	***Промјена у бази корисника услуга***	**бр.**			
	-одјаве		20	25	125%
	-пријава на постојећим ММ		20	10	50%
	-промјена назива корисника		300	541	180%
	-нових корисника		337	479	142%
4	***Потписивање Уговора о снабдјевању водом***	**бр.**			
	- нови корисници		337	379	112%
	-постојећи корисници -домаћинства		1000	294	29%
	постојећи корисници –правна лица		100		0%
	- промјена назива корисника		250	541	216%
5	**Налози за поправку ММ (на основу примедбе читача)**	**бр.**	**150**	127	85%
6	**Опомене пред искључење**	**бр.**	**5000**	8801	176%
7	**Искључење са водоводне мреже**	**бр.**	**150**	192	128%
8	**Тужбе за наплату потраживања**	**бр.**	**10**	0	0%
	домаћинства		6	0	0%
	KS		4	0	0%
	остали		0	0	
9	***Рекламације***	**бр.**	**100**	96	96%
10	***Контрола инкасаната-број корисн.***	**бр.**	**120**	80	67%

Од 2017.године од када је Одлуком о водоснабдјевању прописано на који начин чланови ЗЕВ могу да добијају појединачно рачуне, ту могућност је искористило 76 ЗЕВ-а и закључено је 1040 појединачних уговора.

	2017	2018	2019	2020	Укупно
ЗЕВ	9	24	22	21	76
ЗЕВ-дом	120	336	286	294	1036
ЗЕВ-ПП	2	2	0	0	4

У оквиру ревизије учинка „Управљање потраживањима јавних предузећа“ Број: РУ002-15 коју је провела Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, на основу Закона о ревизији јавног сектора, била су и потраживања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.
Донијет је **акциони план за поступање по препорукама из извјештаја ревизије учинка „Управљање потраживањима јавних предузећа“** Бр: 1567-1/16 датум: 04.11.2016.год. и по истом треба поступати.

УКУПНА потраживања	**Салдо на дан 01.01.2019.**	**Фактурисано I-XII 2020.**	**Укупно наплаћено**	**директни отпис**	**Салдо на дан 31.12.2020.**	**% наплате**
домаћинства	146.622	1.425.635	1.402.015	676	169.566	89,17%
КС	165.974	1.166.063	1.157.354	8.237	166.446	86,89%
предузећа	352.988	685.118	562.904		475.202	54,22%
занатлије	72.911	315.530	313.779		74.662	80,78%
чесме и фонтане	105.811	204.557	156.082		154.286	50,29%
остале услуге	138.678	491.071	405.067		224.682	64,32%
Град Сунца	860	57.061	56.462		1.459	97,48%
Укупно	**983.845**	**4.345.035**	**4.053.665**	**8.913**	**1.266.303**	76,07%

	2020	2019	
	% наплате	**% наплате**	
домаћинства	89,17%	89,87%	-0,70%
КС	86,89%	85,55%	1,34%
правна лица	61,45%	71,29%	-9,84%
чесме и фонтане	50,29%	51,10%	-0,81%
остале услуге	64,32%	76,00%	-11,68%
Град Сунца	97,48%	96,52%	0,96%
Укупно	76,07%	79,75%	-3,68%

Укупна наплата је за 3,68 % мања у односу на 2019.годину, а директна је посљедица пандемије Короне. У односу на 2019. годину наплата је највише смањена у категорији привреде и то за 9,84% , док је смањење наплате код осталих услуга у односу на 2019. годину посљедица наших завршавања радова по разним уговорима и фактурисање услуга карајем 2019.године.

3.4. ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

3.4.1. Активности из безбједности и заштите здравља на раду

Бр.	Опис	јед.	Планирано у 2020.г.	Реализовано у 2020.год	%
1	***Заштита и здравље на раду***				
	-слање радника на љекарски преглед	Бр.	30	52	173%
	-обука радника за прву помоћ	Бр.			
	-дообука радника возача за прву помоћ	Бр.			
	-обука и тестирање радника за ЗНР и ЗОП	Бр.			
	Санитарни прегледи радника	Бр.	11	11	100%
2	**Безбједност на раду**				
	-санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну хигијену	Бр.ормарића	9	9	100%
	-редовни и ванредни сервис свих возила и радних машина	Бр.	сва возила	сва возила	
	-атестирање боца за транспорт и чување хлора	Br.	16	9	56%

Због пандемије посебна пажња се у овој години посвећивала набавци средстава и дезинфекцији радних простора, средстава за дезинфекцију руку, као и једне количине заштитних маски.

3.4.2. Противпожарна заштита

Заштита је прилагођена степену пожарне угрожености. Објекти су обезбјеђени хидрантима и противпожарним апаратима. Структура противпожарних апарата које поседујемо је:

Табела 14: ватрогасни апарати

Р.бр.	ВРСТА АПАРАТА	КОМ
1.	S – 1 kg	3
2.	S – 2 kg	7
3.	S – 6 kg	11
4..	S – 9 kg	20
5.	S – 50 kg	2
6.	CO2 – 5 kg	11
	УКУПНО :	**54**

Апарати су равномјерно распоређени по објектима према степену могуће угрожености од пожара.

Такође, вршили смо редовне прегледе и атестирања хидраната на објектима Ј.П. „Водовод ” а.д. Требиње и свих противпожарних апарата.
На територији општине има око 200 хидраната (подземни, надземни и зидни) које редовно визуелно контролишемо и они су у функцији противпожарне заштите и служе за испирање цјевовода од талога.

3.4.3. Осигурање материјалних средстава и радника

Бр.	Опис	јед.	Планирано у 2020.г.	Реализовано у 2020.год
1.	*осигурања имовине од лома, пожара и осталог*		Осигуране ПС“Око“ и објекти	ПС“Око“ и објекти
2.	*колективно комбиновано осигурање запослених при и изван обављања редовног занимања са ризиком смрти усљед болести*	Бр. радника	130	137

3.4.4. Физичко обезбјеђење имовине

Имамо стално (свих 24 часа дневно) обезбјеђење резервоара и ППОВ, гдје радници који обезбјеђују објекат уједно врше надзор функционисања водосистема и одржавање истог.

Објекти су дјелимично покривени и видео надзором.

3.4.5. Остало

Бр.	Опис	јед.	Планирано у 2020.г.	Реализовано у 2020.год	%
1	*Сачињена и дистрибуирана рјешења о ГО*	Бр.	128	133	104%
2	*Сачињено уговора о раду и анекса уговора*	Бр.	36	165	458%
3	*Израда одлука за НО*	Бр.	11	15	136%
4	*Израда одлука за скупштину акционара*	Бр.	10	7	70%
5	*Правилници*	Бр.	1	2	200%
6	*Записници са сједнице НО + Ск.акционара.*	Бр.	11+2	4+2	

7	*Организовано сједница Надзорног одбора*	Бр.	11	4	36%
8	*Организовано сједница Скупштина акционара*	Бр.	2	2	100%
9	*Дисциплински поступак*	Бр.			
10	*Протоколисано у главну књигу проткола – укупно докумената*	Бр.	2625	2097	80%
11	*Протоколисано у књигу улазних рачуна – укпно рачуна*	Бр.	1180	1237	105%
12	*Кошење дворишта око објеката*	бр.кош.	2+2	Крш-5; Око-1; Хрупјела-2	
13	*Путних налога*	Бр.	53	31	58%
14	*Покренуте Тужбе због неплаћања услуга*	Бр.	5	0	0%
15	*Утужени дуг*	КМ			
16	*Наплаћено по тужбама*	КМ			

3.5. ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

- Вођење цјелокупне рачуноводствене и финансијске евиденције.
- Набавка у складу са ЗЈНБИХ.
- Израда потребних извјештаја у складу са законском регулативом.

3.6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Табела 15 : *Остале активности*

Бр.	Опис	јед.	Планирано у 2020.г.	Реализовано у 2020.год	%
1	Израда сагласности за прикључење на водоводну и канализациону мрежу	ком	135	132	98%
2	Израда прикључака на водоводну мрежу				
	Инд.дом.	ком	40	55	138%
	Кол.ст.	ком	250	339	136%
	остали	ком	20	39	195%
	ПЗ заштита	ком	7	18	257%
3	Нови корисници канализационе мреже				
	Инд.дом.	ком	20	21	105%
	Кол.ст.	ком	250	339	136%
	остали	ком	15	19	127%
4	Реконструкција прикључака (раздвајање и обнова)				

	Инд.дом.	ком	8	12	150%
	Кол.ст.	ком	12	10	83%
	остали	ком	3	5	167%
5	Одржавање оборинске канализације по програму Града	по налогу надлежног одјељења Града	по налогу надлежног одјељења Града		

3.7. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

	интерна	**интерна**	**екстерна**	**Цијена (КМ)**	
Сл.“Водовод“	-	-	-ГИС	5000	реализовано
Сл.“Канализација“	-	-	-		
Одјељење за контролу квалитета вода			Обука за савјетнике хемикалија	150	реализовано
Одјељење за економске послове			Полагање испита за лиценцу сертификовани рачуновођа Континуирана едукација за лиценцу, семинари за полугодишњи и годишњи обрачун	**1.600** **460**	**НЕ**
Одјељење за обрачун и наплату			Савјетовање ОМНИДАТЕ у Шабцу	300	НЕ
Одјељење за правне, кад. и општ. пос		Едукација запослених-канцеларијско и архивско пословање	**Семинари из радног законодавства**	800	реализовано

4. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

Република Српска (РС) је потписала уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком (ЕИБ) за потребе реализације Пројекта „Водовод и канализација у Републици Српској“. Овај Пројекат тренутно обухвата инвестиције у водоводу и канализацији у преко 30 општина широм Републике Српске, укључујући и град Требиње.

Током 2020. године реализовано

Табела бр.16. *инвестиционо улагање Града*

Р.бр.	ОПИС	ЦИЈЕНА (ЕУР)	напомена
1.	Ревитализација и модернизација ППОВ	**1.815.773**	Почеле тестне пробе опреме, ради предтретман
2.	Изградња новог транспортног цјевовода од Бране Горица уз лијеву обалу Требишњице (веза са цјевоводом ДН 600 мм) до планираног резервоара „Полице" дуктил ДН 400 мм, дужине 1447 м Изградња спојног цјевовода од р. „Полице“ уз лијеву обалу Требишњице до рев.окна код моста ДН 450 мм, дужине 915м и ДН 350мм, дужине 790 м. Изградња дистрибуционог цјевовода уз спојни цјевовод од Р Полице до Каменог моста, пречника 110 мм, дужине 583м и пречника 160 мм, дужине 526м. Изградња дистрибутивног цјевовода ДН 225 мм, дужине 518м - од ул. Мића Љубибратића до Опште болнице, ул. Милоша Црњанског и ул. Мала.	**900.000**	завршено2020.год
3.	Изградња I фазе резервоара Око, коморе 2.500 м3, са земљаним радовима за II фазу	**1.350.000**	ХЕТ-обавеза из водопривредене дозволе радови током 2020.год обустављени
	УКУПНО	**4.065.773**	

Табела бр.17. *Сопствена инвестиционих улагања*

изражено у КМ

ОПИС	*ПЛАН*	*РЕАЛИЗАЦИЈА*	*напомена*
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЈЕВОВОДА ИЛИ ДИЈЕЛОВА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ММ И ЗАМЈЕНОМ ВОДОМЈЕРА КОЈИ СУ ИЗВАН БАЖДАРНОГ РОКА	15.000		Током године предузеће се прилагођавало и плану уређења улица Града , како би наши трошкови (асфалт) били мањи , те је дошло до неких измјена у односу на План
УЛ.ЈЕОНТИЈА НИНКОВИЋА (ВИНОГРАДИ)			
УЛ.КНЕЗ МИХАИЛОВА (ГОРИЦА)	15.000		
СТАРИ ГРАД	25.000	9.806	
ДУЖИ-ЦЕРОВАЦ ***(ЦЈЕВОВОД ТАЛЕЖА-МИОНИЋИ, ДЕСИН СЕЛО -МАРИЋ МЕЂИНЕ)***	95.000	40.336	
БЛЕЛАЧ	8.000		
ЧАВЛИНЕ	5.000		
ЦЈЕВОВОД У УЛ. ***БОБАНСКЕ ЧЕТЕ***		14.766	
ЦЈЕВОВОД БРАНА ГОРИЦА, ДР.ЛЕВИЈА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА, ЖУПАНА ГРДЕ И МИЋА ЉУБИБРАТИЋА*(рекон. кућних прикључака)*		11.182	
ЦЈЕВОВОД У УЛ. ***МАЈОРА ТЕПИЋА***		5.535	
ЦЈЕВОВОД ***ДРАЖИН ДО***		2.567	
ЦЈЕВОВОД У УЛ. ***ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА***		11.408	
РЕКОНСТРУКЦ. ЦЈЕВ. ***МОКРИ ДОЛОВИ***		4.267	
ЦЈЕВОВОД ***ПРИДВОРЦИ***		2.239	
ПРЕСПАЈАЊЕ ЦЈЕВОВОДА НА ЗОНУ СНАБДЈЕВАЊА "КЛИС "-ХРУПЈЕЛА ***(ЛЕОТАРСКА)***	20.000	11.417	
РЕКОНСТРУКЦИЈА ММ И ЗАМЈЕНА ВОДОМЈЕРА	47.000	20.938	у првој половини године, због проблема са баждарењем вод. у РС и короне било је изузетно мало замјене водомјера
ФЕКАЛНА КАНАЛ. ***ЖУПАНА ГРДЕ***		3.080	Током године предузеће се прилагођавало и плану уређења улица Града , како би наши трошкови (асфалт) били мањи , те је дошло до неких измјена у односу на План
ОБОРИНСКА ***МИЋА ЉУБИБРАТИЋА***		2.776	
*ОБОРИНСКА КАНАЛ. ШКОЛА „****ВУК КАРАЦИЋ"***		1.088	
ФЕКАЛНА КАНАЛ. ***БОБАНСКЕ ЧЕТЕ***		1.936	
ФЕКАЛНА.КАНАЛ. ***УЛ.ПОПИ***		4.641	
РЕК.ФЕКАЛНЕ КАНАЛ. ***СТАРИ ГРАД***		602	
ГРАЂ. ОБЈЕКАТ. ***БУСТЕР СТАНИЦА БИХОВИ***		2.863	Због уградње регулатора притиска Алексина Међа, неопходна изградња ове бустер станице
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОБЈЕКТА ***ПС „ОКО"***	15.000		ХЕТ због короне није изводио радове
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ***ППОВ***	20.000		Проведен поступак, радови ће

			бити окончани почетком 2021.
АУТО ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА ЗАПРЕМИНЕ 5 м³	185.000	176.000	
РОВОКОПАЧ-МАЛИ	65.000	64.990	
АУТОМОБИЛ	25.000		одустали од набавке због непредвидивих пословних догађаја које може донијети корона
ПИКАМЕР (ЗРАЧНИ ЧЕКИЋ)	3.000	1.890	
НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПЕ ОД 50KW И СОФТ СТАРТЕРА ЗА НАПАЈАЊЕ Р „ХРУПЈЕЛА -СТАРИ"	20.000		одустали од набавке због непредвидивих пословних догађаја које може донијети корона
НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПЕ ОД 90KW И СОФТ СТАРТЕРА ЗА НАПАЈАЊЕ Р „ХРУПЈЕЛА -НОВИ"	40.000		
МОБИЛНИ МЈЕРАЧ ПРОТОКА	10.000	5.250	
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЈЕШТАЈ	4.000	3.740	
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	4.000	5.574	
ТВ ПРИЈЕМНИЦИ	3.000	1.953	
ЦРИЈЕВО ЗА УСИСАВАЊЕ ФЕКАЛИЈА Ф110 ММ	6.000	5.830	
ПУМПА ЗА ПС БОБАНСКЕ ЧЕТЕ		5.931	Током године предузеће се прилагођавало и плану уређења улица Града
ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ПС БОБАНСКЕ ЧЕТЕ		3.195	
ЛАБУДИЦА ЗА ПРЕВОЗ МИНИ БАГЕРА		4.000	
УКУПНО:	**630.000**	**429.800**	

5. НАБАВКЕ

		ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗОВАНО (КМ)-без ПДВ-а						
		ПРОЦЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (КМ)		Датум уговора	Уговорено без ПДВ-а 2020	Назив добављача	Нереализовано по уговорима из 2019. на дан 01.01.2020.	Реализовано по уговорима из 2020.	Реализовано по уговорима из 2019.	Све укупно у 2020. години
РОБА										
1	**Гориво и мазива**					"Нестро петрол"				
	Гориво	40.000	40.000	20.10.2020.	**42.124**		18.981	5.982	27.106	**33.088**
	мазива						1.340		118	**118**
2	Хлор		6.000	21.08.2020.	**6.000**	"Дробекс" д.о.о.	1.375	3.133	2.628	**5.760**
3	**Водоводни и канализациони материјал за потребе одржавања**		134.000							
	Водоводне ПЕ, ПЕХД цијеви	50.000			**35.385**	„Водоскок"	0	43.655	0	**43.655**
						„Интерконт комерц"		5.390		**5.390**
	ПЕ фитинг за чеоно варење	4.000			**3.944**	„Интерконт комерц"	0	4.004	0	**4.004**
	ПЕ фитинг за фузионо варење	14.000			**11.500**	„Интерконт комерц"	12.921	11.485	12.886	**24.371**
	Канализационе цијеви	6.000		21.4.2020.	**5.649**	„Водоскок" (Апис/19)	7.420	5.649	8.150	**13.799**
	Спојнице	8.000			**6.506**	„Водоскок"		11.283		**11.283**
	Репаратурне огрлице	8.000			**7.140**	„Водоскок"		8.167		**8.167**
	ЛЖ Фазонски комади	8.000			**7.020**	„Водоскок"	0	13.581	0	**13.581**
	Вентили, огрлице са вентилима	20.000			**19.788**	„Интерконт комерц"	0	19.049	771	**19.820**
	Поклопци за кан.шахте, решетке, капе	8.000			**7.938**	„Интерконт комерц"	0	6.985		**6.985**
	Поклопци за водоводне шахте	8.000			**7.960**	„ИАТ стандард"	1.012	4.440		**4.440**
4	Нестандардни поклопци за водомјере		6.000			„ИАТ стандард"			3.220	**3.220**
5	**Водомјери**		30.000							
	Водомјери за уградњу у објектима колективног становања			1.12.2020.	**16.086**	"Интерконт комерц" /(Хидро термо /19)	36.879		**38.191**	**38.191**
	Волтманови водомјери са прирубницом				**2.645**	"Хидро термо центар"		2.645		**2.645**
	Ултразвучни мјерачи протока				**9.160**					**0**

6	Ситни фитинг, вици и матице и остали водоводни материјал		20.000	15.01. 2020.		"Интерконт комерц"	23.747	**22.693**		**0**
7	**Водоводни материјал за потребе изградње и реконструкције**		40.000							
	Водоводне ПЕ,ПЕХД цијеви			26.10.2020.	**8.292**	"Апис" д.о.о.				
	Цијеви за канализацију				**2.595**	"Апис" д.о.о.				
	Спојнице				**6.266**	"Водоскок"		1.628		**1.628**
	ЛЖ фазонски комади				**8.580**	"Водоскок"		1.739		**1.739**
	Поклопци за канализационе шахте				**8.940**	"Интерконт комерц"				
8	Грађевински материјал		20.000	19.11. 2019.		"АПИС"	23.747		21.795	**21.795**
9	Бетон		5.000	17.02. 2020.	**4.220**	"Апис" д.о.о.		3.185		**3.185**
10	Камени агрегат		10.000	20.11. 2019.		"Радановић компани"	11.295		18.647	**18.647**
11	Електро материјал		9.000			"Фриком"	6.670		2.137	**2.137**
12	Мат. за санацију кан. поклопаца		6.000							**0**
12	**Резервни дијелови и потрошни материјал за одржавање и поправку возила**		22.000							
	Резервни дијелови за одржавање путничких возила	3.000					961		396	**396**
	Резервни дијелови за одржавање полутеретних возила	5.000		20.06.2019.		"Тотал траде"	3.703		3.623	**3.623**
	Резервни дијелови за одржавање теретних и специјалних возила	5.000					3.160		2.642	**2.642**
	Остали материјал (гуме, акумулатори)	9.000					5.601		2.514	**2.514**
13	Резервни дјелови за одржавање разне опреме:		6.000							
14	Остала роба за потребе одржавања		6.000		5.393				5.393	**5.393**
15	Роба за потребе кафе кухиње		3.500	19.11. 2020.	**3.397**	"Бонита" д.о.о.	3.412	576	3.160	**3.736**
16	Роба за потребе одржавање хигијене у објектима		4.500	1.02. 2020.	**4.426**	"Бонита" д.о.о.	1.076	4.426	573	**4.999**
17	Канцеларијски материјал		6.000	17.06. 2020.	**5.797**	"Димех" д.о.о.	2.572	3.563	2.572	**6.135**
19	**Обрасци рачуна и коверте**		4. 500	02.09. 2019.		"Графопрес "	2.509	2.509	1.516	**4.025**
	Обрасци рачуна	4.000								

	Коверте	500						
20	**Лична заштитна средства и опрема**		14.000					
	Радна одјећа	8.000		21.8.2020.	**7.995**	"Лотекс" д.о.о.	6.527	**6.527**
	Радна обућа	4.000			**3.995**		3.999	**3.999**
	Остала заштитна средства	2.000		22.09. 2020.	**1.995**	"Хидросани тас БХ" д.о.о.	1.995	**1.995**
21	Кишна одјела		700	29.05. 2020.	**489**	"Лотех"	**489**	**489**
22	Алати и ситан инвентар		6.000					
23	Промотивни материјал		1.500	23.12. 2020.	**834**	"Принт шоп" с.п.	834	**834**
24	Новогодишњи поклони за дјецу		3.000	25.12. 2020.	**2.880**	"Бонита" д.о.о.	**2.880**	**2.880**
25	Поклон за вјерски празник		2.000					
26	Спортска опрема за рад.-спорске сусрете		4.000					
27	Против пожарни апарати		500					
28	Електронска ев.присуства на раду на објекту ОКО и резерв. Хрупјела		4.000					
29	Рачунарска опрема		5.000		5.574		5.574	**5.574**
30	Резервни дијелови за рачунаре и рачунарску опрему		700					
31	Боје и лакови (за возила и објекте)		2.000	25.11. 2020.	**421**	"Колор студио" д.о.о.	472	**472**
32	Канцеларијски намештај		4.000			3.740	3.740	**3.740**
33	Клима уређај и остало		1.500					
34	Цријево за усисавање фекалија ф110 mm		6.000	04.05. 2020.	**5.830**	"Ханса Флекс" д.о.о.	5.830	**5.830**
35	Ватрогрсна цријева		1.000					
36	Аутомобил за потребе рада на терену		25.000					**0**
37	Ауто фекална цистерна запремине 5 m^3		185.000	28.08. 2020.	**176.000**	""Мипех Ауто РС" д.о.о.	176.000	**176.000**
38	Ровокопач		65.000	09.07. 2020.	**64.990**	"Лагер" д.о.о.	64.990	**64.990**
39	Пикамер (зрачни чекић)		3.000	26.10. 2020.	**1.890**	"Пољевић" д.о.о.	**1.890**	**1.890**
40	Набавка и уградња пумпе од 50KW и софт стартера за напајање р. “Хрупјела -стари"		20.000					
41	Набавка и уградња пумпе од		40.000					

	90KW и софт стартера за напајање р".Хрупјела -нови"								
42	мобилни мјерач протока	10.000	21.02. 2020.	**5.250**	"Нехис" д.о.о. Сарајево		5.250		**5.250**
43	ТВ апарати	3.000	04.02. 2020.	**1.953**	"Крунић комерц" д.о.о.		**1.953**		**1.953**
44	Материјал за лабораторију	1.000		692	СИНЕКС		692		**692**
46	Електрична енергија	339.000		**339.000**	МХ "Електропр ивреда РС"		315.658		**315.658**
46-а	лабудица за превоз мини багера	4.500	4.8.20 20.	**4.000**	"GTD-AUTO" d.o.o.		4.000		**4.000**
47	Канализационе коруговане цјеви за одржавање оборинске канализације	3.300		**3.300**	АПИС		3.300		**3.300**
48	Пумпа за ПС Бобанске чете	6.000		**5.931**	ЕМТелектро		**5.931**		**5.931**
49	Електро опрема ПС Бобанске чете	4.500		**3.195**	ЕМТелектро		3.195		**3.195**
	УКУПНО	**1.135.700**		**882.965**		**168.381**	**800.966**	**158.038**	**936.312**
	УСЛУГЕ								
47	Услуге превоза	2.000							
48	Ресторанске услуге	4.000					3.417		**3.417**
49	Службена путовања	3.500					3.251		**3.251**
50	Чланарине	3.800					4.600		**4.600**
51	Обука и стручно усавршавање	6.000					1.854		**1.854**
52	Поштанске услуге	9.500			Поште српске		12.021		**12.021**
53	Телефонске услуге	23.000			Мтел		22.590		**22.590**
54	Интернет услуге	4.500			Мтел		3.890		**3.890**
55	Одвоз смећа	500			Комунални		443		**443**
56	Огласи у новинама, радију,тв	500					3.519		**3.519**
57	Услуге одржавања и поправке електромотора	1.000							**0**
58	Услуге одржавања и поправке алата	1.500		741			741		**741**
59	Услуге техничког тестирања и испитивања, анализа	1.000							**0**
60	Услуге одржавања и поправке возила у овлашћеним сервисима	30.000		**7.345**			7.345	0	**7.345**

61	Услуга поправке видеонадзора	4.500			"АС Секјурити"		2.920		**2.920**
62	Услуга поправке клима	2.000		905	Фриго електро с.п.		905		**905**
63	Услуга машинска обрада	6.000			"ИАТ стандард"		894		**894**
64	Услуга сервисирање и одржавање опреме за хлорисање	6.000		9.658	Хидросанитас/Контролматик		9.658		**9.658**
65	Услуга баждарења и калибрације водомјера	35.000	15.01.2020.		"Водовод" Пале	24.721		8.834	**8.834**
66	Услга сервисирања и одржавања ПП опреме	1.000	6.11.2020.	**450**	ТВЈ Требиње		450		**450**
67	Занатске услуге	3.000							**0**
68	Услуга фотокопирања	1.500	1.4.2020.	**1.264**	ФОТО "РЕКОРД"		42		**42**
69	Одржавање штампача и пуњење тонера	4.000						3.591	**3.591**
71	Чишћење растиња на трасама цјевовода и око р."Око"	6.000	31.12.2020.	**6.000**	"Екологија и безбједност"		6.000		**6.000**
72	Услуга нотара и адвоката	1.000							**0**
73	Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће-А преглед	32.000			ЈЗУ "Инс.за јавно здравство РС"			32.981	**32.981**
74	Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће-Б преглед	1.400	02.06.2020.	**1.352**			**1.352**		**1.352**
75	Санитарни прегледи запослених	800	02.06.2020.	**776**			843		**843**
76	Претходни -периодични прегледи запослених	3.500	27.10.2020.	**4.669**	ЈЗУ "Зав.за мед. рада и спорта"		3.576		**3.576**
77	Анализа отпадних вода ,комплетна израда елабората о ЕБС	2.000							**0**
78	Технички преглед возила	2.500	11.05.2020.	**1.893**	"Триал" д.о.о.		1.284	521	**1.805**
79	Услуга и израда аката из области ЗНР и ЗОП	1.800							**0**
80	Ревизја годишњег обрачуна	4.000	29.09.2020.	**4.000**	"Пословни информатор" д.о.о.		4.000		**4.000**
81	Осигурање имовине	1.500	1.12.2020.	**1.141**	"Дрина осигурање"		1.141		**1.141**
82	Осигурање аута	9.500	09.11.2020.	**6.907**	"Сарајево осигурање"	2.237	2.315	5.486	**7.801**
83	Услуга осигурање запослених	2.400	28.12.2020.	**1.909**	"Уника осигурање"		17		**17**

84	Услуге закупа	10.000	10.02. 2020.	**10.000**	"Херц инвест"		9.999		**9.999**
85-А	Услуга инсталисања и одржавања информационог система за књиговодство	6.000	25.12.	**5.940**	"Капитал софт" д.о.о.		5.940		**5.940**
85-Б	Одржавање ЕДАМС	2.000		**1.956**	"Хидро Комп" Кипар		1.956		**1.956**
85 В	Лиценца ЕДАМС	5.000		**4.890**	"Хидро Комп" Кипар		4.890		**4.890**
85-Г	прање возила	1.000	11.09. 2020.	**1.000**	"Вал 5" с.п.				**0**
86	Крпљење и монтажа гума	1.000			Берак		406		**406**
87	Програм за електронско вођење канцеларијског и архивског пословања	1.000							**0**
88	процјена канализационе мреже	5.000							**0**
89-а	одржавање сајта	500		500	Херсофт		500		**500**
	УКУПНО	**253.700**		**73.296**		**26.958**	**122.759**	**51.413**	**174.172**
РАДОВИ									
89	крпљења оштећеног асфалта	20.000	04.12. 2020.	**19.344**	"Херцегови на путеви" а.д.	13.082	6.374	12.580	**18.954**
90	Изнајмљивање фрезе са оператером	6.000		4.680	Делком Билећа		4.680		**4.680**
91	Измајмљивање машина и опреме за земљане радове са оператером	6.000		8.555	Бејат плус д.о.о./апис		8.555		**8.555**
92	Измајмљивање дизалице са оператером	2.500							**0**
93	Рехабилтација зграде ПС "Око"	15.000							**0**
94	Рехабилтација објеката на ППОВ и зграде архиве	20.000	28.12. 2020.	**10.564**	"Поробић " д.о.о.				**0**
	УКУПНО	**69.500**		**43.143**		**13.082**	**19.609**	**12.580**	**32.189**
УКУПНО		**1.458.900**	**0**	**999.404**	**0**	**208.421**	**943.334**	**222.032**	**1.142.647**

6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

БИЛАНС СТАЊА

- у конвертибилним маркама -

РБ.	ОПИС	31.12.2020.	31.12.2019.	ИНДЕХ 3/4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**СТАЛНА ИМОВИНА –основна сред.**	**7.377.460**	**7.424.103**	**99,37**
2.	**ТЕКУЋА ИМОВИНА**	**2.334.969**	**2.046.341**	**114,10**
	Залихе и дати аванси	634.509	651.955	**97,32**
	Краткорочна потраживања-купци	929.644	668.711	**139,02**
	Друга потраживања	17.970	48.940	**36,72**
	Готовински еквиваленти и готовина	736.282	664.723	**110,77**
	Активна временска разграничења	1.451	1.277	**113,60**
	ПДВ	15.115	10.735	**140,80**
I	**ПОСЛОВНА АКТИВА**	**9.712.429**	**9.470.444**	**102,56**
3	КАПИТАЛ	**7.128.912**	**7.105.037**	**100,34**
4.	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	**1.974.651**	**2.050.678**	**96,29**
5.	ОБАВЕЗЕ	**608.866**	**314.729**	**193,46**
	Дугорочне обавезе	187.899	0	**0,00**
	Краткорочне обавезе	420.966	314.729	**133,76**
II	**ПОСЛОВНА ПАСИВА**	**9.712.429**	**9.470.444**	**102,56**

БИЛАНС УСПЈЕХА

-у конвер. маркама (КМ)

	ПЛАН 2020.год 1	2020.год 2	2019.год. 3	2/1`	2/3
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
I- ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**3.725.290**	**3.870.231**	**3,531,823**	**104%**	**110%**
1. Приходи од продаје робе			0		
2. Приходи од продаје учинака	3.387.815	3.584.576	3.302.996	106%	109%
б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	3.387.815	3.584.576	3.302.996	106%	109%
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210.000	146.795	113.094	70%	130%
8. Остали пословни приходи	127.475	138.860	115.733	109%	120%
II- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**3.820.627**	**3.940.722**	**3.605.155**	**103%**	**109%**
2. Трошкови материјала	704.000	710.100	655.706	101%	108%
3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	2.402.847	2.466.505	2.205.180	103%	112%
а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	2.362.047	2.431.834	2.173.016	103%	112%
б) Остали лични расходи	40.800	34.671	32.164	85%	108%
4. Трошкови производних услуга	117.836	113.241	132.600	96%	86%
5. Трошкови амортизације и резервисања	489.000	493.113	466.083	101%	106%
а) Трошкови амортизације	489.000	493.113	466.083	101%	106%
б) Трошкови резервисања					
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	93.215	131.961	132.282	142%	100%
7. Трошкови пореза	8.817	9.733	8.203	110%	119%
8. Трошкови доприноса	4.913	16.069	5.101	327%	315%
Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			**0**		
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	**95.338**	**70.691**	**73.332**	**74%**	**96%**
Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
I- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**32.000**	**40.939**	**37.203**	**128%**	**110%**
2. Приходи од камата	30.500	40.874	35.340	134%	116%
6. Остали финансијски приходи	1.500	65	1.863	4%	3%
II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**6.000**	**3.453**	**660**	**58%**	**523%**
2. Расходи камата	6.000	3.453	660	58%	523%
3. Негативне курсне разлике					
Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ					
Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	**69.338**	**33.205**	**36.789**	48%	90%
Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**122.610**	**133.500**	**122.993**	**109%**	**109%**

6. Добици по основу продаје материјала					
8. Наплаћена отписана потраживања	1.000	12.993	2.356	1299%	551%
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	121.610	120.508	120.637	99%	100%
II- ОСТАЛИ РАСХОДИ	**38.000**	**76.621**	**76.152**	**202%**	**101%**
9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	7.000	40.063	10.557	572%	379%
10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	31.000	36.558	65.595	118%	56%
Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	**84.610**	**56.880**	**46.841**	**67%**	**121%**
З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА					
М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
1. Добитак прије опорезивања	**15.273**	**23.875**	**10.052**	**155%**	**236%**
2. Губитак прије опорезивања					
Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ					
1. Порески расходи периода					
2. Одложени порески расходи периода					
3. Одложени порески приходи периода					
Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА					
1. Нето добитак текуће године	**15.273**	**23.875**	**10.052**	155%	236%
2. Нето губитак текуће године					
УКУПНИ ПРИХОДИ	**3.879.900**	**4.044.671**	**3.692.019**	104%	110%
УКУПНИ РАСХОДИ	**3.864.627**	**4.020.796**	**3.681.967**	104%	109%

Остварени укупни приходи су **4.044.671 КМ** и већи су у односу на План за 4%, а у односу на 2019.год. већи су за 10%. Овакви укупни приходи су резултат већих количина фактурисане воде у односу на План и 2019.годину, као и других услуга које смо пружали (прикључци, изградња оборинске канализације ...).

Остварени укупни трошкови су **4.020.796 КМ** и већи су у односу на План за 4%, а у односу на 2019.год. већи су за 9%.

У односу на План и 2019.годину увећани су трошкови:
- Укупни трошкови утрошеног материјала већи су за 1% у односу на План и 8% у односу на 2019.годину.

а) Трошкови материјала за учинке већи су за 37% у односу на 2019.годину -пружање осталих услуга, али и планске поправке и реконструкције.

b) Трошкови ел.енергије и горива мањи су за 14% у односу на 2019.годину-због смањења губитака у мрежи мања је и потрошња ел.енергије, па су и поред пораста цијене ел.енергије у 2020.години, ови трошкови мањи.

- Трошкови бруто примања већи су за 3% у односу на План, а за 12% у односу на 2019.годину (почетком године повећане су плате радницима , што је било у складу са Планом за ову годину)

	2020.год	2019.год	%
Просјечна бруто примања	**1.529**	**1.388**	110%
Просјечна нето примања	**944**	**887**	106%

– Трошкови амортизације већи су за 1% у односу на План , а у односу на 2019.годину већи су за 6% (набавка радних машина, специјалних возила, реконструкција и изградња цјевовода....).

НЕТО ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЈЕ 23.875 КМ и већи је у односу на План за 55%

7. ЗАКЉУЧАК

- Предузеће је током 2020.године, коју је обиљежила пандемија вируса Корона и проузроковала отежане услове рада, испунило своје обавезе због којег је основано, тј. обезбједило водоснабдјевање корисника без већих прекида, те функционисање система канализације и пречишћавања отпадних вода.
- Финансирање пословања се вршило из властитих средстава остварених пружањем услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода, пружањем других услуга, те осталих прихода.
- Предузеће је ликвидно и уредно измирује обавезе према запосленим и добављачима .
- Стање на рачуну на дан 31.12.2020.године износи **736.282** КМ и виши је за 10% у односу на 2019.годину.
- Остварен је позитиван финансијски резултат за 2020.годину у износу од **23.875 КМ.**

УПРАВА

в.д. директора
Спасоје Радовић

в.д. извршног директора
Марина Гаца

Јавно предузеће за комуналну хидротехнику "Водовод" Акционарско друштво Требиње 1

НАДЗОРНИ ОДБОР

Недјељко Бокић, предсједник

Радослав Вучуревић, замјеник

Мара Васковић,члан